NORTH AVE.

AT	WEST BOUND EAST END			WEST BOUND WEST END			EAST BOUND EAST END			EAST BOUND WEST END		
	TROLLEY WIRE		VIADUCT	TROLLEY WIRE		VIADUCT	TROLLEY WIRE		VIADUCT	TROLLEY WIRE		VIADUCT
	+	−		+	−		+	−		+	−	
WEST OF DAMEN AVE. "L" STRUCTURE	13'-4"	13'-4"	14'-4"	13'-4"	13'-3"	14'-4"	13'-6"	13'-6"	14'-3"	13'-4"	13'-5"	14'-4"
EAST OF HALSTED ST. "L" STRUCTURE	14'-0"	14'-2"	16'-6"	14'-0"	14'-2"	16'-6"	14'-0"	14'-2"	16'-6"	14'-0"	14'-2"	16'-6"
EAST OF KENNEDY EXPWY C & NW. RR.	12'-10½"	12'-10½"	13'-2"	13'-0"	13'-0"	13'-4	13'-2"	13'-2"	13'-10"	13'-0"	13'-0"	13'-8"
KENNEDY EXPWY GREENVIEW AVE.	13'-8"	13'-8"	16'-0"	13'-6"	13'-6"	14'-8"	13'-8"	13'-9"	15'-2"	13'-9"	13'-9"	16'-2"
1ST VIADUCT WEST OF KENTON AVE. C & NW. RR.	14'-1"	14'-0"	14'-5"	13'-11"	13'-11"	14'-8"	14'-0"	14'-1"	14'-9"	13'-4"	13'-4"	13'-8"
2ND VIADUCT WEST OF KENTON AVE. BELT RR.	13'-1"	13'-0"	13'-6"	13'-2"	13'-3"	13'-7"	13'-0"	12'-11"	13'-6"	13'-4"	13'-4"	13'-8"
RIDGEWAY AVE. C.M.ST.P & P. RR.	13'-4"	13'-4"	13'-10½"	13'-6"	13'-7"	14'-2"	13'-2"	13'-2"	13'-9"	13'-3"	13'-3"	13'-11"