PULASKI RD.

AT	NORTH BOUND SOUTH END			NORTH BOUND NORTH END			SOUTH BOUND SOUTH END			SOUTH BOUND NORTH END		
	TROLLEY WIRE		VIADUCT	TROLLEY WIRE		VIADUCT	TROLLEY WIRE		VIADUCT	TROLLEY WIRE		VIADUCT
	+	−		+	−		+	−		+	−	
AVONDALE AVE C.&NW. RR.	13'-3"	13'-4"	14'-1"	13'-4"	13'-5"	14'-0"	13'-6"	13'-7"	14'-2"	13'-4"	13'-5"	14'-0"
BELDEN AVE C.M.ST.P&P.RR.	13'-3"	13'-2"	13'-9"	13'-3"	13'-3"	13'-9"	13'-3"	13'-2"	13'-7"	13'-4"	13'-4"	13'-11"
BLOOMINGDALE AVE C.M.ST.P&P.RR.	13'-8½"	13'-8½"	14'-7"	13'-8½"	13'-8½"	14'-6"	13'-8"	13'-8½"	14'-4½"	13'-8½"	13'-8½"	14'-6½"
DOUGLAS PARK "L" STRUCTURE	13'-6"	13'-7"	14'-2"	13'-5"	13'-5"	14'-2"	13'-6"	13'-6"	14'-2"	13'-5"	13'-7"	14'-0"
FILLMORE ST. B & O.CT. RR.	13'-9"	13'-10"	14'-1"	13'-10"	13'-10"	14'-2"	13'-8"	13'-8"	14'-0"	13'-7"	13'-8"	13'-10"
KENNEDY EXPWY. AT AVONDALE AVE	14'-2½"	14'-3"	14'-10"	13'-6"	13'-7"	15'-3"	15'-0"	15'-2"	15'-8"	14'-1"	14'-1"	14'-9"
KINZIE ST. C & NW. RR.	13'-2"	13'-2"	13'-6"	13'-1"	13'-2"	13'-6"	13'-0"	13'-0"	13'-6"	13'-0"	13'-0"	13'-5"
LAKE ST. "L" STRUCTURE	14'-9"	14'-10"	15'-4"	14'-4"	14'-5"	15'-4"	14'-9"	14'-10"	15'-4"	14'-5"	14'-6"	15'-4"
23RD ST. C.B & Q. RR.	13'-5"	13'-5"	13'-7"	13'-4"	13'-4"	13'-8"	13'-2"	13'-2"	13'-6"	13'-0"	13'-0"	13'-4"